


<div>  <div>PREFEITURA DE MARICÁ</div> </div> <div>DIRETORIA OPERACIONAL DE PARQUES E JARDINS</div>										
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº CONTRATO	DESCRIÇÃO/OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
6503/2023	82/2024	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DAS QUADRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	ENGEFORMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.731.657,63	R\$ 11.148.530,69	10/09/2024	03/03/2026	10/05/2026	88%	EM ANDAMENTO
4833/2023	82/2025	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANIST APOR UM DIA DO SPAR	SN CONSTRUÇÕES	1.108.872,24	R\$ 241.773,80	26/09/2025	25/06/2026	10/12/2025	18%	EM ANDAMENTO

OBS. : Por conta das festividades na cidade e chuva no município até a presente data não há nova medição do contrato de cobertura de quadras.

OBS 2: A Diretoria Operacional de Parques de Jardins informa que não há nenhuma obra paralisada na presente data.

DADOS ATUALIZADOS EM 09/01/2026