

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº CONTRATO	DESCRIÇÃO/OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
6503/2023	82/2024	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DAS QUADRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	ENGEFORMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.466.824,62	R\$ 15.432.204,59	10/09/2024	04/05/2026	10/05/2026	100%	FINALIZADO
4833/2023	82/2025	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANIST APOR UM DIA DO SPAR	SN CONSTRUÇÕES	1.108.872,24	R\$ 593.015,86	26/09/2025	25/06/2026	25/06/2026	51%	EM ANDAMENTO

DADOS ATUALIZADOS EM 12/07/2026