

Nº	Nº DO PROCESSO ADM	OBJETO	CONTRATO (Nº)	STATUS	EMPRESA	Valor do contrato	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	PERCENTUAL VALOR (CONTRATO/EXECUTADO)	ORDEM DE INICIO	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO (DATA)	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA (DATA)
1	6191/2022	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ.	260/2022	EM ANDAMENTO	ENGEBIO	R\$ 38.673.580,58	R\$ 33.430.676,99	86%	05/12/2022	05/06/2025	02/07/2025
2	24841/2022	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL.	162/2023	EM ANDAMENTO	ENGEBIO	R\$ 11.556.548,74	R\$ 4.603.109,66	40%	24/07/2023	24/07/2024	05/09/2025
3	9682/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO"	220/2023	EM ANDAMENTO	ENGEBIO	R\$ 20.178.506,71	R\$ 5.976.341,44	30%	01/11/2023	27/10/2024	27/10/2025
4	5767/2022	IMPLANTAÇÃO DO ELEVADO DO FLAMENGO NO ENTROCAMENTO DA RJ 114 E RJ 106, FLAMENGO, MARICÁ - RJ.	246/2022	EM ANDAMENTO	CONSORCIO ROTAS MARICA	R\$ 93.894.853,84	R\$ 86.595.351,73	92%		17/12/2024	06/04/2024
5	6110/2023	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	17/2025	EM ANDAMENTO	MOPREM	R\$ 2.868.863,64	R\$ 164.490,67	6%	10/03/2025	10/10/2025	20/02/2026
6	6123/2023	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAPUCAIA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	20/2025	EM ANDAMENTO	MOPREM	R\$ 1.478.359,68	R\$ 112.757,07	8%	12/03/2025	12/09/2025	07/03/2026