

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº CONTRATO	DESCRIÇÃO/OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
6191/2022	260/2022	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ.	ENGEBIO	R\$ 43.249.154,74	R\$ 38.520.182,92	05/12/2022	05/12/2025	02/01/2026	89%	EM ANDAMENTO
24841/2022	162/2023	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL.	ENGEBIO	R\$ 11.556.548,74	R\$ 5.947.753,68	05/07/2023	24/07/2024	05/09/2026	51%	EM ANDAMENTO
3360/2025	19/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS.	ORCAR NIEMEYER	R\$ 73.861.520,00	R\$ 7.386.152,00	27/02/2025	27/08/2026	27/08/2026	10%	EM ANDAMENTO
6110/2023	17/2025	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	MOPREM	R\$ 3.008.269,94	R\$ 1.221.257,04	10/03/2025	10/10/2025	20/02/2026	41%	EM ANDAMENTO
6123/2023	20/2025	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAPUCAIA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	MOPREM	R\$ 1.507.542,16	R\$ 1.344.716,13	12/03/2025	12/07/2025	07/03/2026	89%	EM ANDAMENTO
6596/2023	23/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL NO BAIRRO CAMBURI - MARICÁ/RJ	DAFLA	R\$ 1.489.211,79	R\$ 552.182,19	11/03/2025	18/01/2026	11/03/2026	37%	EM ANDAMENTO
7874/2025	52/2025	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM - ADESÃO A ATA	ENGEBIO	R\$ 836.653,00	R\$ 220.128,50	18/06/2025	18/06/2026	18/06/2026	26%	EM ANDAMENTO
9682/2023	220/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO"	ENGEBIO	R\$ 20.178.506,71	R\$ 17.082.899,03	01/11/2023	27/10/2024	27/10/2025	85%	EM ANDAMENTO
7147/2025	72/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CHICO MENDES, CHÁCARAS DE INOÃ-MARICÁ.	MOPREM	R\$ 1.413.597,23	R\$ -	11/09/2025	11/04/2026	11/09/2025	0%	EM ANDAMENTO

DADOS ATUALIZADOS EM 10/10/2025