

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº CONTRATO	DESCRIÇÃO/OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
6191/2022	260/2022	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ.	ENGEBIO	R\$ 43.249.154,74	R\$ 39.776.442,37	05/12/2022	05/12/2025	02/01/2026	92%	EM ANDAMENTO
24841/2022	162/2023	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL.	ENGEBIO	R\$ 11.556.548,74	R\$ 6.266.732,61	05/07/2023	24/07/2024	05/09/2026	54%	EM ANDAMENTO
3360/2025	19/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS.	ORCAR NIEMEYER	R\$ 73.861.520,00	R\$ 7.386.152,00	27/02/2025	27/08/2026	27/08/2026	10%	EM ANDAMENTO
6110/2023	17/2025	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	MOPREM	R\$ 3.008.269,94	R\$ 1.620.548,54	10/03/2025	10/10/2025	20/02/2026	54%	EM ANDAMENTO
6123/2023	20/2025	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAPUCAIA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	MOPREM	R\$ 1.507.542,16	R\$ 1.477.593,14	12/03/2025	12/07/2025	07/03/2026	98%	EM ANDAMENTO
6596/2023	23/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E RE- FORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL NO BAIRRO CAMBURI – MARICÁ/RJ	DAFLA	R\$ 1.489.211,79	R\$ 832.986,63	11/03/2025	18/01/2026	11/03/2026	56%	EM ANDAMENTO
7874/2025	52/2025	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM - ADESÃO A ATA	COSERGE CONSULTORIA	R\$ 910.022,00	R\$ 220.128,50	18/06/2025	18/06/2026	18/06/2026	24%	EM ANDAMENTO

9682/2023	220/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO"	ENGEBIO	R\$ 20.178.506,71	R\$ 17.082.899,03	01/11/2023	27/10/2024	27/10/2025	85%	EM ANDAMENTO
7147/2025	72/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CHICO MENDES, CHÁCARAS DE INOÃ ? MARICÁ.	MOPREM	R\$ 1.413.597,23	R\$ -	11/09/2025	11/04/2026	08/09/2025	0%	EM ANDAMENTO
7507/2025	80/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM ATLANTICO LESTE	R SIMBRA	R\$ 21.449.999,99	R\$ -	14/10/2025	14/10/2026	13/02/2027	0%	EM ANDAMENTO
7506/2025	81/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CECILIA ANA FERREIRA, CHACARA DE INOÃ	MOPREM	R\$ 1.857.047,12	R\$ -	14/10/2025	14/04/2026	07/10/2026	0%	EM ANDAMENTO
10389/2025	87/2025	URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DA RUA 01 - SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ, MARICÁ - RJ	DEIFERSON	R\$ 4.252.683,22	R\$ -	21/10/2025	21/06/2026	15/10/2026	0%	EM ANDAMENTO
19394/2025	84/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ.	ÔMEGA	R\$ 22.204.474,32	R\$ -	08/10/2025	08/04/2026	29/09/2026	0%	EM ANDAMENTO

22030/2024	88/2025	CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO BOQUEIRÃO.	PROCEC	R\$ 5.231.104,90	R\$ -	20/10/2025	20/05/2026	13/10/2026	0%	EM ANDAMENTO
9657/2024	89/2025	CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ANEXO - ARENA MUMBUCA	MACADAME	R\$ 4.082.073,95	R\$ -	28/10/2025	28/08/2026	15/10/2026	0%	EM ANDAMENTO

DADOS ATUALIZADOS EM 10/11/2025