

 PREFEITURA DE MARICÁ DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS OBRAS PARALISADAS									
ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26060004	Rua Álvares de Castro	Centro	-22.920079, -42.820412	Preparação de terreno público para implantação de estacionamento	18/06/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Realocação de equipe para reparos	SOMAR	SEM PREVISÃO
26040007	Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá)	Centro	-22.920535, -42.828402	Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica	27/04/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando Licença Ambiental	SOMAR	04/08/2026
26040006	Rua Bosque Fundo	Inoã	-22.907152, -42.921354	Serviço de troca de solo e preparação de base para pavimentação asfáltica	27/05/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	aguardando a pavimentação	SOMAR	SEM PREVISÃO
26030025	Rua Engenheiro Domingos Barbosa	Recanto de Itaipuaçu	-22.962565, -43.020926	Reparo de pavimento de concreto	06/04/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando definições em relação a continuidade da Obra.	SOMAR	07/08/2026
26040001	Praça da rua setenta e oito (Boqueirão)	Araçatiba	-22.938751, -42.824275	Construção de praça	15/04/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	equipe foi realocada para outra demanda	SOMAR	SEM PREVISÃO
26030019	Avenida Carlos Mariguela, intercessão com as ruas Dom Pedrito e Das Perpétuas (Praça do Cassidela)	Barroco	-22.961682, -42.987588	Implantação de pavimento intertravado de concreto	06/04/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando definição do setor de projetos	SOMAR	01/07/2026
26030010	Avenida central	Espraiado	-22.894909, -42.713507	Cercamento perimetral de Núcleo Operacional.	12/03/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	equipe foi realocada para outra demanda	SOMAR	07/08/2026
26020007	Ruas São Fidelis, Paulo José César e Santa Clara	Ponta Negra	-22.955209, -42.697696	Confecção de calçada e construção de rede de drenagem	07/04/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	aguardando a pavimentação para finalizar OS	SOMAR	01/08/2026
26010011	Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia)	Cordeirinho	-22.955992, -42.768754	Construção de praça, banheiro e canteiros	28/01/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	reajuste de projeto	SOMAR	07/08/2026
26010008	Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã)	Inoã	-22.911894, -42.923669	Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno.	21/01/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	realocação de equipe para outra prioridade	SOMAR	04/08/2026
25120011	Estrada Antônio Callado (Unidade Escolar JIM Tia Sabrina)	Pindobal	-22.914112, -42.741876	Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina	09/02/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando a locação do muro por parte da equipe de Topografia, etapa necessária para implantação do muro conforme previsto em projeto	SOMAR	31/07/2026
25120008	Rodovia Ernani Amaral Peixoto (Sede da Defesa Civil)	Centro	-22.906284, -42.816271	Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio	08/12/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Equipe realocada para OS Nº 26030014	SOMAR	07/08/2026
25110005	Rua Manoel Antônio dos Santos	Centro	-22.919240, -42.815041	Substituição de meio-fio e adequação de calçadas	10/11/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando Vistoria SECTRAN e Sec. De Urbanismo	SECTRAN / Sec. De Urbanismo	31/07/2026
25110003	Rua José Custódio Soares	Centro	-22.920260, -42.816223	Substituição de meios-fios e adequação de calçadas	07/01/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando definições referentes ao Manual de Calçadas do Município.	SOMAR	04/08/2026
25100010	Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1)	Ponta Negra	-22.953926, -42.702630	Construção de rede de drenagem	27/10/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando conclusão da obra na quadra poliesportiva por parte da Sec. De Educação	Sec. de Educação	04/08/2026

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25100007	Rua Jupira Silva (entre Av. Governador Leonel Brizola e Av. Dr. Antônio Marques Mathias)	Jardim Atlântico Central	-22.967974, -42.950431	Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio	28/10/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando definição do Setor de Projetos em relação as calçadas e o setor do Meio ambiente para remoção das árvores	SOMAR	31/07/2026
25080006	Avenida Central (Clínica Veterinária - Fazenda Pública Joaquim Piñero)	Espraiado	-22.886802, -42.705293	Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero	19/08/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando a equipe de elétrica para finalizar o serviço	SOMAR	31/07/2026
25050016	Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito)	Espraiado	-22.894109, -42.716737	Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio	12/05/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando parques e jardins concluir o Gazebo	SOMAR	07/08/2026
25050014	Avenida Bambuí	Pindobal	-22.914599, -42.745894	Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal	05/05/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	aguardando chegada da tinta branca para finalizar o muro	SOMAR	07/08/2026
25040019	Rua César Urupukina Filho	Chácaras de Inoã	-22.933973, -42.950471	Construção de rede de drenagem	30/04/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando Manutenção da rede de água por parte da Concessionária Águas do Rio.	Águas do Rio	04/08/2026
25030022	Rua José Eugênio M. Garcia Filho	Chácaras de Inoã	-22.931539, -42.950425	Construção de rede de drenagem	27/03/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando a Pavimentação	SOMAR	SEM PREVISÃO
22000264	Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III)	Itapeba	-22.899044, -42.826479	Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e sua instalação administrativa	30/05/2022	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Equipe remanejada para a OS: 26050005	SOMAR	31/07/2026
DADOS ATUALIZADOS EM 10/08/2026									