

 										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26030019	Avenida Carlos Mariguella, intercessão com as ruas Dom Pedrito e Das Perpétuas (Praça do Ferreirinha)	Barroco	-22.961682, -42.987588	Implantação de pavimento intertravado de concreto	06/04/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando definição do setor de projetos	SOMAR	SEM PREVISÃO
26030014	Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da Defesa Civil)	Centro	-22.906159, -42.814829	Cosntrução de muro de contenção	24/03/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Equipe retirada pra colaborar um atende 01938/2026 na rua 1 no bairro do Caxito	SOMAR	SEM PREVISÃO
26030010	Avenida central	Espraiado	-22.894909, -42.713507	Cercamento perimetral de Núcleo Operacional.	12/03/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	equipe foi realocada para outra demanda	SOMAR	SEM PREVISÃO
26020007	Ruas São Fidelis, Paulo José César e Santa Clara	Ponta Negra	-22.955209, -42.697696	Confecção de calçada e construção de rede de drenagem	07/04/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	aguardando a pavimentação para finalizar OS	SOMAR	SEM PREVISÃO
26020004	Ruas 63, 64, 65 e 82	Jacaroá	-22.932011, -42.793720	Construção de rede de drenagem e preparação de base	10/02/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Equipe realocada para atender a solicitação de N° 26080211.	SOMAR	SEM PREVISÃO
26010011	Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia)	Cordeirinho	-22.955992, -42.768754	Construção de praça, banheiro e canteiros	28/01/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	reajuste de projeto	SOMAR	SEM PREVISÃO
26010008	Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã)	Inoã	-22.911894, -42.923669	Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno.	21/01/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	realocação de equipe para outra prioridade	SOMAR	SEM PREVISÃO
26010006	Rua Rogério Olivieri Cavalcante	Balneário Bambuí	-22.937956, -42.748298	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica	09/01/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Equipe aguardando insumos que não se encontram disponíveis.	SOMAR	SEM PREVISÃO
25120011	Estrada Antônio Callado (Unidade Escolar JIM Tia Sabrina)	Pindobal	-22.914112, -42.741876	Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina	09/02/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando a locação do muro por parte da equipe de Topografia, etapa necessária para implantação do muro conforme previsto em projeto	SOMAR	SEM PREVISÃO
25120008	Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da defesa Civil)	Centro	-22.906284, -42.816271	Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio	08/12/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Equipe realocada para OS N° 26030014	SOMAR	SEM PREVISÃO
25110005	Rua Manoel Antônio dos Santos	Centro	-22.919240, -42.815041	Substituição de meio-fio e adequação de calçadas	10/11/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando Vistoria SECTRAN e Sec. De Urbanismo	SECTAN / Sec. Urbanismo	SEM PREVISÃO
25110003	Rua José Custódio Soares	Centro	-22.920260, -42.816223	Substituição de meios-fios e adequação de calçadas	07/01/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando definições referentes ao Manual de Calçadas do Município.	SOMAR	SEM PREVISÃO

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25100010	Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1)	Ponta Negra	-22.953926, -42.702630	Construção de rede de drenagem	27/10/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando conclusão da obra na quadra poliesportiva por parte da Sec. De Educação	Sec. De Educação	SEM PREVISÃO
25100007	Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias)	Jardim Atlântico Central	-22.967974, -42.950431	Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio	28/10/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando definição do Setor de Projetos em relação as calçadas e o setor do Meio ambiente para remoção das árvores	SOMAR	SEM PREVISÃO
25100003	Estrada Comandante Celso (Campo do Silvado)	Lagarto	-22.864335, -42.764634	Revitalização do Campo do Silvado e seu entorno	14/10/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	aguardando definições vindas da Presidência	SOMAR	SEM PREVISÃO
25100001	Rua Austria (Minha Casa Minha Vida - Itaipuaçu)	Chácaras de Inoã	-22.945795, -42.952046	Muro para cercamento do condomínio minha casa minha vida itaipuaçu.	29/10/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando Material (Vergalhão 6.3mm)	SOMAR	SEM PREVISÃO
25090029	Ruas Protásio Peres e Dilson Antônio Legentil	Flamengo	-22.917207, -42.810281	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação	01/10/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando projeto	SOMAR	04/08/2026
25080006	Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero)	Espraiado	-22.886802, -42.705293	Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero	19/08/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando a equipe de elétrica para finalizar o serviço	SOMAR	SEM PREVISÃO
25050016	Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito)	Espraiado	-22.894109, -42.716737	Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio	12/05/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando a Div. de Parques e Jardins concluir o Gazebo	SOMAR	SEM PREVISÃO
25050014	Avenida Bambuí	Pindobal	-22.914599, -42.745894	Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal	05/05/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Falta de material	SOMAR	SEM PREVISÃO
25050013	Avenida Roberto Silveira (trecho entre o elevado do Flamengo e o Complexo Esportivo Leonel de Moura Brizola)	Flamengo	-22.905307, -42.802514	Obra de adequação de vias e realocação de vagas de veículos, colocação de meio-fio, confecção de calçada e de base de concreto.	13/05/2025	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Esperando a equipe que confecciona guarda corpo ir até o local.	SOMAR	SEM PREVISÃO
24090022	Ruas Volta Redonda e Saquarema	Caxito	-22.876064, -42.802305	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para Pavimentação	24/09/2024	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Aguardando a topografia e a Sec. De Urbanismo para definições	SOMAR / Sec. De Urbanismo	SEM PREVISÃO
22000264	Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III)	Itapeba	-22.899044, -42.826479	Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e sua instalação administrativa	30/05/2022	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	Equipe remanejada para a OS: 26050005	SOMAR	SEM PREVISÃO

DADOS ATUALIZADOS EM 01/09/2026