

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº CONTRATO	DESCRIÇÃO/OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
177/2023	39/2025	PRAÇA DA 35 - ITAIPUAU - 4º DISTRITO DE MARICÁ	CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.421.300,53	R\$ 2.421.229,33	01/02/2024	20/09/2025	04/10/2025	100%	CONCLUÍDA
6503/2023	82/2024	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DAS QUADRAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	ENGEFORMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.731.657,63	R\$ 9.214.329,03	10/09/2024	10/12/2025	10/12/2025	79%	EM ANDAMENTO

DADOS ATUALIZADOS EM 10/10/2025