

 <b>DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS</b> <b>OBRAS PARALISADAS</b>							
ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25120003	Rua Da Escola ( E.M Casa da Criança de Inoã )	Inoã	Terraplanagem na unidade escolar E.M Casa da Criança de Inoã	08/12/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	28/01/2025
25110005	Rua Manoel Antônio dos Santos	Centro	Colocação de meio-fio e confecção de calçada	10/11/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	14/02/2025
25110004	Rua Coronel Bitencourt	Centro	Colocação de meio-fio e confecção de calçada	18/12/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	07/02/2025
25100009	Rua Álvares de Castro (Orla de Araçatiba)	Araçatiba	Revitalização do calçamento da orla de Araçatiba.	22/10/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	29/01/2026
25100004	Rua Nilta Souza Morais	Marquês de Maricá	Colocação de meio-fio	14/10/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	29/01/2025
25090018	Estrada do Espraiado com Avenida Central	Espraiado	Construção de base de concreto medindo para instalação de módulo de segurança.	11/11/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	11/02/2025

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25080006	Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero)	Espraiado	Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquim Piñero	19/08/2025	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	13/02/2025
25080003	Estrada Antônio Callado	Balneário Bambuí	Acréscimo de salas no centro de atendimento da Secretaria de Pesca de Bambuí.	22/08/2025	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	05/02/2026
25080001	Rua Fernando Mendes	Inoã	Colocação de meio-fio e readequação de Calçada.	04/08/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	29/01/2025
25050014	Avenida Bambuí	Pindobal	Construção de mureta, confecção de calçada e Revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal.	05/05/2025	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	26/01/2026
25040019	Rua César Urupukina Filho	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação	30/04/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	06/02/2026
25040016	Rua José Eugênio Mendonça Garcia	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação	23/04/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	24/01/2026
25030022	Rua José Eugênio M. Garcia Filho	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação	27/03/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	22/01/2026

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25020023	Rua Nicolas Paes Urupukina	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação	06/03/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	09/02/2026
25020016	Rua Cecilia Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar )	Itapeba	Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR.	18/02/2025	Aguardando intervenção por parte da SANEMAR	SOMAR	29/01/2026
25020002	Rua 80	Balneário Bambuí	Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição.	07/02/2025	Realocação de equipe	SOMAR	29/01/2026
25010017	Rua Delson Barbosa (RJ-106, próximo ao Elevado do Flamengo)	Flamengo	Construção de muro de contenção e colocação de meio-fio.	27/01/2025	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	19/02/2025
25010002	Rua Resende	Ubatiba	Construção de muro de contenção e confecção de calçada.	06/01/2025	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	22/01/2026
24000075	Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way	Balneário Bambuí	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação	10/04/2024	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	30/01/2026
24000062	Rua das Mangueiras (Beco)	Chácaras de Inoã	Colocação de meio-fio e confecção de calçada	18/03/2024	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	20/01/2026
24000004	Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal)	Pindobal	Construção de base de concreto, colocação de meio-fio, confecção de calçada e Preparação de base para Pavimentação	02/01/2024	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	22/01/2026

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
23000284	Rua 74	Jardim Atlântico Leste	Construção de muro e colocação de meio-fio.	23/10/2023	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	27/01/2026
23000109	Avenida Central (Fazenda Pública Joaquim Piñero)	Espraiado	Construção em reserva indígena, de habitações, escola, posto de atendimento médico e centro cultural, rede de saneamento, deck de contemplação e pavimentação com piso intertravado em via de acesso.	10/04/2023	Realocação temporária de equipe para intervenção emergencial	SOMAR	20/07/2026
<b>DADOS ATUALIZADOS EM 09/01/2026</b>							