

 DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS										
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº CONTRATO	DESCRIÇÃO/OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
6191/2022	260/2022	USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ.	ENGEBIO	R\$ 43.249.154,74	R\$ 43.002.149,66	05/12/2022	05/12/2025	02/01/2026	99%	EM ANDAMENTO
24841/2022	162/2023	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL.	ENGEBIO	R\$ 11.556.548,74	R\$ 7.082.715,41	05/07/2023	24/07/2024	05/09/2026	61%	EM ANDAMENTO
3360/2025	19/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS.	ORCAR NIEMEYER	R\$ 73.861.520,00	R\$ 7.386.152,00	27/02/2025	27/08/2026	27/08/2026	10%	EM ANDAMENTO
6110/2023	17/2025	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	MOPREM	R\$ 3.135.743,25	R\$ 2.278.620,45	10/03/2025	10/10/2025	20/02/2026	73%	EM ANDAMENTO
6123/2023	20/2025	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAPUCAIA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BAIRRO UBATIBA - MARICÁ/RJ.	MOPREM	R\$ 1.507.542,16	R\$ 1.495.740,27	12/03/2025	12/07/2025	07/03/2026	99%	FINALIZADO
6596/2023	23/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL NO BAIRRO CAMBURI - MARICÁ/RJ	DAFLA	R\$ 1.489.211,79	R\$ 1.136.607,02	11/03/2025	18/01/2026	11/03/2026	76%	EM ANDAMENTO
7874/2025	52/2025	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM - ADESÃO A ATA	COSERGE CONSULTORIA	R\$ 910.022,00	R\$ 297.314,38	18/06/2025	18/06/2026	18/06/2026	33%	EM ANDAMENTO
9682/2023	220/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO"	ENGEBIO	R\$ 22.677.746,29	R\$ 6.834.482,19	01/11/2023	27/10/2026	27/10/2026	30%	EM ANDAMENTO
7147/2025	72/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CHICO MENDES, CHÁCARAS DE INOÃ ? MARICÁ.	MOPREM	R\$ 1.413.597,23	R\$ 576.794,89	11/09/2025	11/04/2026	08/09/2025	41%	EM ANDAMENTO
7507/2025	80/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM ATLANTICO LESTE	R SIMBRA	R\$ 21.449.999,99	R\$ 211.903,94	14/10/2025	14/10/2026	13/02/2027	1%	EM ANDAMENTO
7506/2025	81/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CECILIA ANA FERRREIRA, CHACARA DE INOÃ	MOPREM	R\$ 1.857.047,12	R\$ 105.775,40	14/10/2025	14/04/2026	07/10/2026	6%	EM ANDAMENTO

10389/2025	87/2025	URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DA RUA 01 - SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ, MARICÁ - RJ	DEIFERSON	R\$ 4.252.683,22	R\$ 99.357,17	21/10/2025	21/06/2026	15/10/2026	2%	EM ANDAMENTO
19394/2025	84/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ.	ÔMEGA	R\$ 22.204.474,32	R\$ 1.756.582,78	08/10/2025	08/04/2026	29/09/2026	8%	EM ANDAMENTO
22030/2024	88/2025	CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO BOQUEIRÃO.	PROCEC	R\$ 5.231.104,90	R\$ 337.971,96	20/10/2025	20/05/2026	13/10/2026	6%	EM ANDAMENTO
9657/2024	89/2025	CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ANEXO - ARENA MUMBUCA	MACADAME	R\$ 4.082.073,95	R\$ -	28/10/2025	28/08/2026	15/10/2026	0%	EM ANDAMENTO
690/2025	101/2025	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 1	CONSÓRCIO JARDIM ATLANTICO LOTE 01	R\$ 86.127.767,69	R\$ -	04/12/2025	04/12/2027	03/06/2028	0%	EM ANDAMENTO
690/2025	98/2025	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 2	ZADAR	R\$ 79.365.616,55	R\$ -	11/12/2025	11/12/2027	08/06/2028	0%	EM ANDAMENTO
8233/2025	96/2025	URBANIZAÇÃO DE VIAS EM MORADA DAS ÁGUAS - 4º DISTRITO, ITAIPUAÇU	CONSORCIO MORADA DAS AGUIAS	R\$ 37.751.457,19	R\$ -	01/12/2025	01/12/2026	10/05/2027	0%	EM ANDAMENTO
8871/2025	90/2025	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RJ 106, KM 23 - PONTA GROSSA, MARICÁ	PREMAG	R\$ 3.080.537,00	R\$ -	05/12/2025	05/07/2026	27/11/2026	0%	EM ANDAMENTO
8867/2025	95/2025	URBANIZAÇÃO DE VIAS NO PARQUE VERA CRUZ - CHÁCARAS DE INOÃ, 3 DISTRITO MARICÁ.	CONSORCIO JFRP	R\$ 41.989.817,08	R\$ -	03/12/2025	03/12/2026	02/04/2027	0%	EM ANDAMENTO
8869/2025	91/2025	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RJ 106, KM 31,5 - CONDADO, MARICÁ	CONSORCIO MANU MANOELA	R\$ 3.469.898,00	R\$ -			30/11/2026	0%	EM ANDAMENTO

10941/2025	103/2025	URBANIZAÇÃO DAS REGIÕES DA AV. PORTINARI E RUA ANDRELINA, 1º DISTRITO - MARICÁ RJ.	CONSORCIO PAVIBRAS	R\$ 44.451.366,36	R\$ -	24/12/2025	24/12/2026	18/04/2027	0%	EM ANDAMENTO
22182/2025	002/2025	CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO.	EMAM	R\$ 32.116.141,64	R\$ -	12/01/2026	12/01/2027	12/01/2027	0%	EM ANDAMENTO
22184/2025	001/2026	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	ENGEBIO	R\$ 33.881.107,34	R\$ -	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	0%	EM ANDAMENTO
12424/2025	011/2026	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TAQUARAL, SITUADO NA ESTRADA BOSQUE FUNDO, INOÃ - MARICÁ - RJ	MOPREM	R\$ 973.691,76	R\$ -	28/01/2026	28/08/2026	21/01/2027	0%	EM ANDAMENTO
12417/2025	13/2026	SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	UNIÃO NORTE	R\$ 100.472.437,63	R\$ -	28/01/2026	28/01/2027	26/05/2027	0%	EM ANDAMENTO

DADOS ATUALZADOS EM 04/02/2026