

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS
OBRAS PARALISADAS

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26030010	Avenida central	Espraiado	Cercamento perimetral de Núcleo Operacional.	12/03/2026	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	26/05/2026
26030005	Av. Mayza com Av. Pref. Artuzindo Rangel	Ponta Negra	Construção de cabine para instalação de padrão de energia	03/03/2026	Aguardando a entrega de materiais específicos	SOMAR	22/04/2026
26020016	Av. Alcebíades Gonçalves Mataruna com Rua Juvenal Bernardino de Oliveira (UBS Ubatiba)	Ubatiba	Terraplenagem para implantação de unidade Básica de Saúde	28/02/2026	Aguardando adequação de projeto	SOMAR	08/04/2026
26020006	Rua Austria	Chácaras de Inoã	Repara e aducação de rede drenagem	11/02/2026	Aguardando adequação de projeto	SOMAR	30/04/2026
26010011	Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia)	Cordeirinho	Construção de praça, banheiro e canteiros	28/01/2026	Aguardando adequação de projeto	SOMAR	11/06/2026
25120008	Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da Defesa Civil)	Centro	Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio	08/12/2025	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	27/04/2026
25120003	Rua Da Escola (E.M Casa da Criança de Inoã)	Inoã	Terraplenagem no terreno da E.M Casa da Criança de Inoã	08/12/2025	Aguardando adequação de projeto	SOMAR	19/06/2026
25110005	Rua Manoel Antônio dos Santos	Centro	Substituição de meio-fio e adequação de calçadas	10/11/2025	Aguardando Vistoria SECTRAN e Sec. De Urbanismo	SOMAR	30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25110004	Rua Coronel Bitencourt	Centro	Substituição de meio-fio e adequação de calçadas	18/12/2025	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	30/04/2026
25100010	Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1)	Ponta Negra	Construção de rede de drenagem	27/10/2025	Aguardando conclusão da obra por parte da Sec. De Educação	Sec. De Educação	15/05/2026
25100007	Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias)	Jardim Atlântico Central	Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio	28/10/2025	Aguardando adequação de projeto	SOMAR	25/06/2026
25080010	Ruas Nova Friburgo, Bom Jardim e Cambuci	Caxito	Construção de rede de drenagem	19/08/2025	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	18/06/2026
25080007	Ruas Nilópolis e Angra dos Reis	Ubatiba	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada	11/08/2025	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	28/04/2026
25050016	Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito)	Espraiado	Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio	12/05/2025	Aguardando adequação de projeto	SOMAR	30/04/2026
25050014	Avenida Bambuí	Pindobal	Construção de mureta e muro de contenção, confecção de calçada e revitalização da associação de moradores do bairro Pindobal	05/05/2025	Aguardando a entrega de materiais específicos	SOMAR	24/04/2026
25030022	Rua José Eugênio M. Garcia Filho	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem	27/03/2025	Aguardando intervenções da SANEMAR	SANEMAR	11/06/2026

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25020016	Rua Cecília Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar)	Itapeba	Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR.	18/02/2025	Aguardando intervenção por parte de empresa terceiriza e posteriormente da SANEMAR	SANEMAR	18/05/2026
25010002	Rua Resende	Ubatiba	Construção de muro de contenção e confecção de calçada	06/01/2025	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	22/05/2026
24090022	Ruas Volta Redonda e Saquarema	Caxito	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para Pavimentação	24/09/2024	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	05/05/2026
24000004	Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal)	Pindobal	Construção de base de concreto, muro de contenção, assentamento de pido intertravado, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica	02/01/2024	Aguardando a entrega de materiais específicos	SOMAR	15/05/2026
22000264	Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III)	Itapeba	Construção de novo prédio administrativo da SOMAR (Anexo III) e suas instalações	30/05/2022	Equipe foi realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	08/06/2026
DADOS ATUALIZADOS EM 13/04/2026							