

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS
OBRAS PARALISADAS

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
26040007	Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá)	Centro	Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica	27/04/2026	Adequação de projeto	SOMAR	09/06/2026
26040004	Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes)	Inoã	Demolição de canteiros e praparação de terreno para implantação do novo CEPT	14/04/2026	Aguardando projeto de terraplanagem por parte da Sec. de Educação.	Sec. De Educação	10/06/2026
26030010	Avenida central	Espraiado	Cercamento perimetral de Núcleo Operacional.	12/03/2026	Equipe realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	20/07/2026
26020016	Av. Alcebíades Gonçalves Mataruna com Rua Juvenal Bernardinho de Oliveira (UBS Ubatiba)	Ubatiba	Terraplenagem para implantação de unidade Básica de Saúde	28/02/2026	Adequação de projeto	SOMAR	27/05/2026
26020006	Rua Austria	Chácaras de Inoã	Repara e adquação de rede drenagem	11/02/2026	Adequação de projeto	SOMAR	27/05/2026
26010011	Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia)	Cordeirinho	Construção de praça, banheiro e canteiros	28/01/2026	Adequação de projeto	SOMAR	22/07/2026
26010008	Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã)	Inoã	Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno.	14/01/2026	Equipe realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	28/05/2026
25120008	Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da defesa Civil)	Centro	Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio	08/12/2025	Equipe realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	22/05/2026
25110017	Ruas 24 e Bosque Fundo	Inoã	Confecção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio	25/11/2025	Adequação de projeto	SOMAR	18/05/2026

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS
OBRAS PARALISADAS

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	OBJETO DA INTERVENÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25110005	Rua Manoel Antônio dos Santos	Centro	Substituição de meio-fio e adequação de calçadas	10/11/2025	Aguardando Vistoria Técnica da SECTRAN	SECTRAN	15/06/2026
25100010	Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1)	Ponta Negra	Construção de rede de drenagem	27/10/2025	Aguardando conclusão de obra por parte da Sec. De Educação	Sec. De Educação	08/07/2026
25100007	Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias)	Jardim Atlântico Central	Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio	28/10/2025	Adequação de projeto	SOMAR	02/07/2026
25010002	Rua Resende	Ubatiba	Construção de muro de contenção e confecção de calçada	06/01/2025	Equipe realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	03/06/2026
24070025	Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada	30/07/2024	Equipe realocada temporariamente para outra intervenção	SOMAR	22/06/2026

DADOS ATUALIZADOS EM 08/05/2026