

**DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS**  
**OBRAS PARALISADAS**

| ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                                                         | BAIRRO               | OBJETO DA INTERVENÇÃO                                                                                  | INÍCIO     | MOTIVAÇÃO                                                          | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 26040007         | Rua Jovino Duarte de Oliveira (Aeroporto Municipal de Maricá) | Centro               | Construção de rede de drenagem e terraplanagem para pavimentação asfáltica                             | 27/04/2026 | Adequação de projeto                                               | SOMAR                                  | 09/07/2026                  |
| 26030025         | Rua Engenheiro Domingos Barbosa                               | Recanto de Itaipuaçu | Reparo de pavimento de concreto                                                                        | 06/04/2026 | Adequação de projeto                                               | SOMAR                                  | 15/07/2026                  |
| 26030010         | Avenida central                                               | Espraiado            | Cercamento perimetral de Núcleo Operacional.                                                           | 12/03/2026 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção            | SOMAR                                  | 20/07/2026                  |
| 26010011         | Avenida Reginal Zeidan com a 74 (Praça da Bíblia)             | Cordeirinho          | Construção de praça, banheiro e canteiros                                                              | 28/01/2026 | Adequação de projeto                                               | SOMAR                                  | 22/07/2026                  |
| 26010008         | Rua 5 (depósito do Núcleo Operacional de Inoã)                | Inoã                 | Cercamento perimetral do depósito do Núcleo Operacional de Inoã e adequação de calçada no seu entorno. | 21/01/2026 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção            | SOMAR                                  | 01/07/2026                  |
| 25120011         | Estrada Antônio Callado (Unidade Escolar JIM Tia Sabrina )    | Pindobal             | Muro de vedação para unidade escolar JIM Tia Sabrina                                                   | 09/02/2026 | Adequação de projeto                                               | SOMAR                                  | 15/07/2026                  |
| 25120008         | Rodovia Ernani Amaral Peixoto (sede da defesa Civil)          | Centro               | Construção de drenagem, preparação de base, calçada e meio-fio                                         | 08/12/2025 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção            | SOMAR                                  | 01/07/2026                  |
| 25110005         | Rua Manoel Antônio dos Santos                                 | Centro               | Substituição de meio-fio e adequação de calçadas                                                       | 10/11/2025 | Aguardando Vistoria Técnica da SECTRAN                             | SECTRAN                                | 01/07/2026                  |
| 25100010         | Rua Vereador Alípio Manoel de Oliveira (antiga Estr. 1)       | Ponta Negra          | Construção de rede de drenagem                                                                         | 27/10/2025 | Aguardando projeto de terraplanagem por parte da Sec. de Educação. | Sec. De Educação                       | 08/07/2026                  |

| ORDEM DE SERVIÇO | LOCAL                                                                                            | BAIRRO                   | OBJETO DA INTERVENÇÃO                                                                                                             | INÍCIO     | MOTIVAÇÃO                                                                       | RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO | DATA PREVISTA PARA REINÍCIO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 25100007         | Rua Jupira Silva (entre Avenida Governador Leonel Brizola e Avenida Dr. Antônio Marques Mathias) | Jardim Atlântico Central | Confecção de calçada, assentamento de blocos de piso intertravados e colocação de meio-fio                                        | 28/10/2025 | Adequação de projeto                                                            | SOMAR                                  | 02/07/2026                  |
| 25080006         | Estrada Thomas R Colaco (Clínica Veterinária, Fazenda Pública Joaquim Piñero)                    | Espraiado                | Obra de ampliação da clínica veterinária na Fazenda Pública Joaquín Piñero                                                        | 19/08/2025 | Adequação de projeto                                                            | SOMAR                                  | 02/07/2026                  |
| 25050016         | Estrada do Espraiado (gabinete descentralizado do prefeito)                                      | Espraiado                | Construção de rede de drenagem, confecção de calçada, base de concreto, assentamento de piso intertravado e colocação de meio-fio | 12/05/2025 | Aguardando finalização de etapa de obra pela Dir. Op. de Parques e Jardins      | SOMAR                                  | 24/06/2026                  |
| 25040019         | Rua César Urupukina Filho                                                                        | Chácaras de Inoã         | Construção de rede de drenagem                                                                                                    | 30/04/2025 | Aguardando Manutenção da rede de água por parte da Concessionária Águas do Rio. | Águas do Rio                           | 19/06/2026                  |
| 22000264         | Rua Raul Alfredo de Andrade (SOMAR - Anexo III)                                                  | Itapeba                  | Construção de novo prédio da SOMAR (Anexo III) e instalações administrativas                                                      | 30/05/2022 | Equipe realocada temporariamente para outra intervenção                         | SOMAR                                  | 02/07/2026                  |

DADOS ATUALIZADOS EM 12/07/2026