



DIRETORIA OPERACIONAL DE PARQUES E JARDINS

OBJETO	SITUAÇÃO	DATA DE INICIO	DATA DE CONCLUSÃO	EMPRESA	PERCENTUAL CONCLUIDO
PRAÇA DA 35 - ITAIPUAÇU - 4° DISTRITO DE MARICÁ	EM ANDAMENTO	01/02/2024	20/10/2025	CONSTRUGARDEN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	65%
COBERTURA DE COBERTURAS DE QUADRAS	EM ANDAMENTO	10/09/2024	10/12/2025	ENGEFORMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	55%