



DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS

IDENTIFICAÇÃO / Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	OBJETO DA OBRA	LOCALIZAÇÃO	BARRIO	GEOLocalização	EMPRESA / EXECUÇÃO	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA DE REINÍCIO DA OBRA	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
162/2023	24841/2022	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA / TRAFFIC CALMING E DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL.	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	Engibho - Engenharia do Meio Ambiente LTDA. CNPJ 01.792.153/00001-81	R\$ 11.181.208,26	R\$ 8.402.958,91	05/07/2023	***	24/07/2024	05/09/2026	75,15%	EM ANDAMENTO
019/2025	3360/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS.	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	ARQUITETO PROJETOS LTDA. CNPJ 51.413.893/00001-38	R\$ 73.861.520,00	R\$ 7.386.152,00	27/02/2025	***	27/08/2026	27/08/2026	10,00%	EM ANDAMENTO
017/2025	6110/2023	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO UBATIBA, SITUADO NA RUA NOVA FRIBURGO NO BARRIO UBATIBA - MARICÁ/RJ	RUA NOVA FRIBURGO	UBATIBA	-2288069 -42801814	Moprem Construtora LTDA. CNPJ 24.121.687/00001-81	R\$ 3.135.743,25	R\$ 3.133.666,61	10/03/2025	***	10/04/2026	20/08/2026	99,93%	EM ANDAMENTO
023/2025	6596/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA DEFESA CIVIL NO BARRIO CAMBURI - MARICÁ/RJ	AVENIDA PREFEITO IVAN MUNDIN, 4, ARACATIBA, MARICÁ - RIO DE JANEIRO, 24091-790, BRASIL	CAMBURI	-22.935983, -42.824583	DAFLA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA. CNPJ 12.603.970/00001-40	R\$ 1.489.211,79	R\$ 1.422.585,65	11/03/2025	***	18/01/2026	11/09/2026	95,53%	EM ANDAMENTO
052/2025	7874/2025	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM - ADESÃO A ATA	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	CONSERGE ENGENHARIA LTDA. CNPJ 18.678.670/00001-27	R\$ 910.022,00	R\$ 343.765,00	18/06/2025	***	18/06/2026	18/06/2026	37,78%	EM ANDAMENTO
220/2023	9682/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE "RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL - TAPA BURACO"	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	Engibho - Engenharia do Meio Ambiente LTDA. CNPJ 01.792.153/00001-81	R\$ 22.677.746,29	R\$ 18.453.179,90	01/11/2023	***	27/10/2026	27/10/2026	81,37%	EM ANDAMENTO
072/2025	7147/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CHICO MENDES, CHACARAS DE INOÃ - MARICÁ.	RUA CHICO MENDES	INOÃ	-22.932655 -42.940392	Moprem Construtora LTDA. CNPJ 24.121.687/00001-81	R\$ 1.709.164,76	R\$ 1.275.841,10	11/09/2025	***	11/10/2026	08/12/2026	74,65%	EM ANDAMENTO
080/2025	7507/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM ATLANTICO LESTE	A ÁREA DE INTERVENÇÃO ABRANGE RUAS ENTRE 119 E 128, COM APROXIMADAMENTE 1 KM DE EXTENSÃO, E ESTÁ PRÓXIMA AO RIO BAMBU E AO CANAL DA COSTA.	JARDIM ATLÂNTICO LESTE	-22.966784 -42.907534	R S IMBRA DISTRIBUIDORA, CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA. CNPJ 09.121.931/00001-12	R\$ 21.449.999,99	R\$ 7.146.827,40	14/10/2025	***	14/10/2026	13/02/2027	33,33%	EM ANDAMENTO
081/2025	7506/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA CECÍLIA ANA FERREIRA, CHACARA DE INOÃ	RUA CECÍLIA ANA FERREIRA	INOÃ	-22.924532 -42.933106	Moprem Construtora LTDA. CNPJ 24.121.687/00001-81	R\$ 1.857.047,12	R\$ 1.152.509,58	14/10/2025	***	14/04/2026	07/10/2026	62,06%	EM ANDAMENTO
087/2025	10188/2025	URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DA RUA 01 - SÃO JOSÉ DO IMBAISSÁ, MARICÁ - RJ	RUA 1 EM SÃO JOSÉ	SÃO JOSÉ	-22.932372 -42.888505	DEFERSON CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 08.060.614/00001-70	R\$ 4.252.683,22	R\$ 972.426,35	21/10/2025	***	21/06/2026	15/10/2026	22,87%	EM ANDAMENTO
084/2025	19394/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM INTERTRAVADOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ.	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 12.647.362/00001-58	R\$ 22.504.451,11	R\$ 6.099.589,90	08/10/2025	***	08/04/2026	29/09/2026	27,10%	EM ANDAMENTO
088/2025	22030/2024	CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO BOQUEIRÃO.	AVENIDA PREFEITO IVAN MUNDIN	BOQUEIRÃO	-22.949422 -42.823291	PROCEC ENGENHARIA S.A. CNPJ 06.346.071/00001-40	R\$ 5.619.762,08	R\$ 1.936.796,35	20/10/2025	***	20/05/2026	13/10/2026	34,46%	EM ANDAMENTO
089/2025	9657/2024	CONSTRUÇÃO DA PISCINA E ANEXO - ARENA MUMBICA	RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES	MUMBICA	-22.908648 -42.826728	CONSTRUTORA MACADAME LTDA. CNPJ 02.481.826/00001-45	R\$ 4.082.073,95	R\$ 884.457,41	28/10/2025	***	28/08/2026	15/10/2026	21,67%	EM ANDAMENTO
101/2025	690/2025	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BARRIO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 1	RUA 43 - TRECHO ENTRE RUA 50 E RUA 62; RUA 42 - TRECHO ENTRE RUA 51 E RUA ELISA VIEIRA VIEIRAS; RUA 41; RUA DA PAZ - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA SANTOS GUEDES - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 45 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 47 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA CARLOS RIBAS PERDIGÃO - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA PRONEIRO - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 50 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA 51 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA ELISA VIEIRA VIEIRAS - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA ALICE MAXIMINO DE SOUZA - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 54 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 55 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA JAPIRA SILVEIRA - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 57 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 58 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 43; RUA 60 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA EDUARDO CARVON - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41; RUA PROF. CARDOSO MENEZES - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA 41.	JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL.	-22.949126 -42.954964	CONSORCIO JARDIM ATLÂNTICO LOTE 01 CNPJ 63.527.137/00001-19	R\$ 86.127.767,69	R\$ 9.362.017,65	04/12/2025	***	04/12/2027	03/06/2028	10,87%	EM ANDAMENTO
098/2025	690/2025	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BARRIO JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL - 4 ÁREAS - LOTE 2	RUA 40; RUA DA PAZ - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA SANTOS GUEDES - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA 46 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA 47 - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA DR. AUGUSTO RUSCHÉI - TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA EMÍLIO GOELDI - TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA DOS COLIBRIS E RUA PROF. CARDOSO MENEZES - TRECHO ENTRE RUA 40 E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA DAS OLIVEIRAS - TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE; RUA JOHN LENNON - TRECHO ENTRE RUA DOS COLIBRIS E RUA WALDIR LOPES DUARTE.	JARDIM ATLÂNTICO CENTRAL.	-22.949126 -42.954964	CONSTRUTORA ZADAR LTDA. CNPJ 30.163.941/00001-79	R\$ 79.365.616,55	R\$ 6.384.460,29	11/12/2025	***	11/12/2027	08/06/2028	8,04%	EM ANDAMENTO
096/2025	8233/2025	URBANIZAÇÃO DE VIAS EM MORADA DAS ÁGUAS - 4º DISTRITO, ITAIPUQUÊ	AV. DAS ESMERALDAS, RUA CAPITÃO MELLO, RUA DIOCLÉCIO MACHADO, RUA NOVE, RUA VINTE E DOIS, RUA ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO, RUA QUATRO, RUA CINCO, RUA SEM NOME, RUA CORNELI AMARAL, RUA ANTÔNIO MODESTO DE SA, RUA SEM IDENTIFICAÇÃO, RUA VINTE E UM, RUA DEZOTO, RUA ANTÔNIO CARLOS JORIM, RUA LUIZ E AV. DO CANAL.	MORADA DAS ÁGUAS	-22.962296 43.003155	CONSORCIO CONSTRUTOR MORADA DAS ÁGUAS CNPJ 63.329.541/00001-88	R\$ 37.751.457,19	R\$ 445.885,41	01/12/2025	***	01/12/2027	10/05/2027	1,18%	EM ANDAMENTO
090/2025	8871/2025	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RJ 106, KM 23 - PONTA GROSSA, MARICÁ	RJ 106, KM 23	PONTA GROSSA	-22.924670 -42.863295	CONSORCIO MANU MANUELA CNPJ 50.544.743/00001-09	R\$ 3.080.537,00	R\$ 854.560,97	05/12/2025	***	05/07/2026	27/11/2026	27,74%	EM ANDAMENTO

095/2025	886/2025	URBANIZAÇÃO DE VIAS NO PARQUE VERA CRUZ CHÁCARAS DE INOÁ, 3 DISTRITO MARICÁ.	RUA TIETE, RUA MAUA, RUA TAQUARI, RUA 2, RUA 3A, RUA 4, RUA 17, RUA 9B, RUA 9, RUA 7, RUA 19B, RUA 13, RUA 14, RUA 15B, RUA 1, RUA 15, RUA 1 (TRECHO 2), RUA 18 E RUA 23	INOÁ	-22.919897 -42.948469	CONSÓRCIO NACIONAL JFRP - CNPJ 63.306.581/0001-04	R\$	41.989.817,08	R\$	1.495.111,59	03/12/2025	***	03/12/2026	02/04/2027	3,56%	EM ANDAMENTO
103/2025	10941/2025	URBANIZAÇÃO DAS REGIÕES DA AV. PORTINARI E RUA ANDREILINA, 1º DISTRITO - MARICÁ RJ.	AV. PORTINARI E RUA ANDREILINA	ITAPEIRA	-22.907207 -42.824734	CONSÓRCIO PAVIBRAS AV. PORTINARI - CNPJ 07.361.576/00001-21	R\$	44.451.366,36	R\$	294.502,57	24/12/2025	***	24/12/2026	18/04/2027	0,66%	EM ANDAMENTO
002/2025	22182/2025	CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO.	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	EMAM-EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ 00.420.916/0010-42	R\$	32.116.141,64	R\$	6.733.411,92	12/01/2026	***	12/01/2027	12/01/2027	20,97%	EM ANDAMENTO
001/2026	22184/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBOQ) NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	Engenho - Engenharia do Meio Ambiente LTDA - CNPJ 01.792.153/0001-81	R\$	33.881.107,34	R\$	7.733.265,92	07/01/2026	***	07/01/2026	07/01/2026	22,82%	EM ANDAMENTO
011/2026	12424/2025	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO TAQUARAL, SITUADO NA ESTRADA BOSQUE FUNDO, INOÁ - MARICÁ - RJ	ESTRADA BOSQUE FUNDO	INOÁ	-22.908935 -42.926793	Moprem Construtora LTDA - CNPJ 24.121.687/0001-81	R\$	973.691,76	R\$	108.618,30	28/01/2026	***	28/08/2026	21/01/2027	11,16%	EM ANDAMENTO
013/2026	12417/2025	SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 02.354.917/0001-10	R\$	100.472.437,63	R\$	21.225.279,00	28/01/2026	***	28/01/2027	26/05/2027	21,13%	EM ANDAMENTO
074/2025	9403/2025	ADESÃO A ATA DE R.P Nº 001/2024, ORLINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP-SEAC Nº 90116/2024 - "PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO" - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMUM VOLTADOS À MANUTENÇÃO, IMPLANTACÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (AIEIS)	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	SCALLE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA - CNPJ 19.024.253/0001-23	R\$	85.440.797,28	R\$	7.621.754,43	12/09/2025	***	12/09/2026	12/09/2026	8,92%	EM ANDAMENTO
010/2026	12420/2025	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RODOVIA AMARAL PEIXOTO 106, KM 21 - SÃO JOSÉ DO IMBASSAI - MARICÁ - RJ	RODOVIA AMARAL PEIXOTO 106, KM 21	SÃO JOSÉ	-22.932159 -42.886447	CONSÓRCIO MANU MANOELA, CNPJ 50.544.743/0001-09,	R\$	2.878.995,83	R\$	148.738,34	10/02/2026	***	10/09/2026	04/02/2027	5,17%	EM ANDAMENTO
036/2026	5068/2026	1º USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, CONSTRUÇÃO DE BASE, SUB-BASE, MEIO FIO E CALÇADA NO MUNICÍPIO DE MARICÁ - SRP - EMPRESA: CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	DIVERSOS LOGRADOUROS	CONSÓRCIO URBANIZA MARICÁ - CNPJ 65.079.556/0001-60	R\$	86.284.802,29	R\$	9.334.439,69	01/04/2026	***	01/12/2026	18/12/2026	10,82%	EM ANDAMENTO
045/2026	12340/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO EM PROJETOS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ RJ	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	LAZARUS CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.039.665/0001-90	R\$	12.519.912,96	R\$	-	14/04/2026	***	14/04/2027	07/08/2027	0,00%	EM ANDAMENTO

DADOS ATUALIZADOS EM 08/08/2026