

DIRETORIA OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	OBJETO DA EXECUÇÃO	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUÇÃO	SITUAÇÃO
26080448	Avenida Reginaldo Zeidan com a rua Cento e Quarenta	Cordeirinho	-22.953602, -42.721889	Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto	28/08/2026	30/09/2026	50	Em Andamento
26080446	Estrada Zilto Monteiro de Abreu	Jacaroá	-22.927148, -42.802803	Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto	26/08/2026	30/09/2026	50	Em Andamento
26080447	Rua Prefeito Joaquim Mendes	Araçatiba	-22.929598, -42.813776	Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto	26/08/2026	30/09/2026	50	Em Andamento
26080442	Rua 68 (Entre a Av. 2 e a Rua 35)	Jardim Atlântico Leste	-22.963525, -42.940617	Demolição e preparação de base e sub-base para requalificação asfáltica, com eventuais substituição de grelha PV e Meio-fio.	24/08/2026	30/09/2026	10	Em Andamento
26080439	Estrada de Jaconé (em frente a Rua Sacristia)	Jaconé	-22.949945, -42.686198	Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto	21/08/2026	30/09/2026	87	Em Andamento
26080438	Rua 67 (Entre as Ruas 32 e 35)	Jardim Atlântico Leste	-22.961938, -42.932587	Demolição e preparação de base e sub-base para requalificação asfáltica, com eventuais substituição de grelha PV e Meio-fio.	19/08/2026	30/09/2026	10	Em Andamento
26080429	Rua Bacelar da Silva bezerra com a Pereira neves	Centro	-22.921570, -42.816496	Construção de muro de vedação para o centro materno infantil (CIM)	19/08/2026	30/09/2026	50	Em Andamento
26080428	ESTRADA DO ESPRAIADO, TRECHO ENTRE A RUA LUIZA COSTA DOS SANTOS E A CAPELA SANTO ANTÔNIO	Espraiado	-22.884436, -42.704108	Confeção de calçada	17/08/2026	30/09/2026	1	Em Andamento
26080377	Rua Alice Maximo de Souza com Avn. Dr. Antônio Marques Mathias	Jardim Atlântico Central	-22.968694, -42.953130	Confeção de calçada, Colocação de meio-fio.	18/08/2026	30/09/2026	15	Em Andamento
26080023	RUAS 39, 40, 41 E AV. ÁUREA BARBOSA	Balneário Bambuí	-22.947030, -42.748965	Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde	07/08/2026	30/09/2026	56	Em Andamento
26080018	Balneário Bambuí, Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, Região Sudeste, 24920-270, Brasil	Balneário Bambuí	-22.939197, -42.748947	confeção de calçada e meio-fio	06/08/2026	30/09/2026	17	Em Andamento
26070016	Rua Dois lot Saco das Flores	Araçatiba	-22.934417, -42.824214	Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto	06/08/2026	21/09/2026	50	Em Andamento
26070014	Av. Pref. Alcebíades Mendes	São José do Imbassai	-22.945694, -42.890058	Manutenção de via	30/07/2026	30/09/2026	15	Em Andamento
26070013	Rodovia Amaral Peixoto	Itapeba	-22.935230, -42.902428	Construção de rede de drenagem	29/07/2026	30/09/2026	12	Em Andamento
26070011	Av. Jardel Filho (Núcleo Operacional Itaipuaçu II)	Jardim Atlântico Oeste	-22.956989, -42.966431	criação de sistema de aspersão de água e para controle de poeira	28/07/2026	30/09/2026	10	Em Andamento
26070010	Rua Manoel Pequeno	Inoã	-22.910007, -42.935081	Construção de infraestrutura para implantação de ecoponto	27/07/2026	21/09/2026	70	Em Andamento
26070009	Rua Raul Alfredo (SOMAR)	Caxito	-22.898463, -42.826122	Execução de serviços de manutenção nas dependências da SOMAR.	27/07/2026	30/09/2026	48	Em Andamento
26070008	Rua Cap. José Caetano de Oliveira e Rua Quatro	Ponta negra	-22.954442, -42.698259	Reparo de meio-Fio e Calçada.	15/07/2026	30/09/2026	36	Em Andamento
26070006	Rua quatro (casa colaço)	Flamengo	-22.916106, -42.809753	construção de muro de contenção	21/07/2026	30/09/2026	10	Em Andamento
26060015	Espraiado (terraplanagem)	Espraiado	-22.902081, -42.706404	Preparação de terreno público para implantação de Unidade Básica de Saúde	06/07/2026	28/11/2026	8	Em Andamento
26060011	Rua Quinze (UBS Manu Manuella)	Cajueiros	-22.940244, -42.901116	Preparação de área pública para implantação de unidade básica de saúde	02/07/2026	30/09/2026	50	Em Andamento
26060009	Rua Alvares de Castro c/ Av. Pref. Ivan Mundin	Araçatiba	-22.938530, -42.829943	Reparo de Deck de Madeira	30/06/2026	10/09/2026	13	Em Andamento
26060008	Rua Fernando Mendes (Risca Faca)	Inoã	-22.913281, -42.934270	Construção de rede de drenagem	25/06/2026	Prazo de conclusão pendente de definição administrativa, conforme reorganização promovida pela Lei Complementar nº 433 de junho/2026.	14	Em Andamento
26040010	Estrada Velha do Farol	Ponta Negra	-22.954990, -42.693406	Urbanização e drenagem na Estrada Velha do Farol	04/05/2026	28/12/2026	34	Em Andamento
26040004	Rua Projetada (entre as ruas Euclides Paulo da Silva e Leonardo José Antunes)	Inoã	-22.913074, -42.931649	Demolição de canteiros e preparação de terreno para implantação do novo CEPT	14/04/2026	29/10/2026	69	Em Andamento
26030020	Avenida Nossa Senhora de Fátima com a rua Cecília Ana Ferreira	Chácaras de Inoã	-22.927501, -42.929815	Extensão de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confeção de calçada	27/03/2026	29/10/2026	8	Em Andamento
26030011	Rodovia Amaral Peixoto (Cidade da Segurança - km 25,5)	Itapeba	-22.918554, -42.853799	Construção de infraestrutura para implantação da Cidade da Segurança	17/03/2026	28/11/2026	43	Em Andamento
26030003	Avenida Gilberto de Carvalho	Calaboca	-22.901359, -42.939898	Confeção de calçada e colocação de meio-fio	17/06/2026	09/10/2026	5	Em Andamento

ORDEN DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	OBJETO DA EXECUÇÃO	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUÇÃO	SITUAÇÃO
26020014	Ruas 79, 80, 94, 95, 98 e 99	Jardim Atlântico Leste	-22.960846, -42.930777	Construção de calçada, revitalização de meio-fio e extensão de rede de drenagem	27/02/2026	28/12/2026	62	Em Andamento
26020013	Ruas 35, 36, 39, 40, 41 e Álvares de Castro	Araçatiba	-22.927827, -42.825232	Construção de rede de drenagem e base para pavimentação asfáltica	17/03/2026	28/01/2027	70	Em Andamento
26020012	Ruas 8, 9, 10, 11, 12	Chácaras de Inoã	-22.933547, -42.954136	Urbanização e drenagem nas ruas 8, 9, 10, 11 e 12	02/03/2026	28/01/2027	50	Em Andamento
26020009	Ruas Pinheiro, Beija Flor, Santa Tereza, Estrada de Ponta Negra (RJ-118)	Vale da Figueira	-22.906060, -42.712931	Confeção de calçada, colocação de meio-fio e construção de rede de drenagem	19/02/2026	26/07/2027	25	Em Andamento
26020005	Rodovias Beth Carvalho, Amaral Peixoto, Rua 1 e Fazenda Pública Joaquim Piñero	Vale da Figueira	-22.902126, -42.711324	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e preparação de base para pavimentação asfáltica	23/02/2026	28/01/2027	7	Em Andamento
26020002	Ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro	Cajueiros	-22.939487, -42.898006	Reurbanização e drenagem nas ruas João Rizzo, Das Pescadinhas e Mario Santoro	09/03/2026	29/10/2026	20	Em Andamento
26010010	Rua Projetada, esquina com Estrada Antônio Calado	Pindobal	-22.921692, -42.752730	Construção de drenagem, confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica	28/01/2026	01/10/2026	78	Em Andamento
26010009	Avenida Reginaldo Zeidan (Avenida B, ao lado da praça de Guaratiba)	Guaratiba	-22.957205, -42.792790	Construção de quadra poliesportiva	23/02/2026	28/11/2026	65	Em Andamento
26010002	Estrada do Retiro (próximo a capela Santa Rita de Cassia)	Itapeba	-22.913394, -42.865187	Confeção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio	22/01/2026	28/11/2026	56	Em Andamento
25120017	Ruas Trinta e Dois, Mario Covas, Dr. Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Prof. Nelson Rabello, Verdes Mares, General Emir, Nove Prof. Cardoso de Menezes e Avenida Jardel Filho (trecho entre as Ruas 32 e Jardel Filho)	Jardim Atlântico Oeste	-22.959614, -42.974873	Confeção de calçada e construção de rede de drenagem e preparação de base para pavimentação asfáltica	26/01/2026	24/09/2027	7	Em Andamento
25120014	Rua Carlos Mariguella (E.M Carlos Manoel Costa Lima)	Chácaras de Inoã	-22.944051, -42.954856	Construção de mureta de vedação	22/04/2026	28/11/2026	13	Em Andamento
25120013	Rua 8 (Manu Manuela)	Cajueiros	-22.939694, -42.906990	Confeção de calçada, assentamento de blocos de intertravados e colocação de meio-fio	22/12/2025	01/10/2026	73	Em Andamento
25120006	Avenida Contorno (Deck da praça de Bambuí)	Balneário Bambuí	-22.943923, -42.752686	Reparo dos decks da praça de Bambuí	02/12/2025	29/10/2026	52	Em Andamento
25120004	Rua Huerta Bittencourt (sede da Guarda Municipal)	Araçatiba	-22.922156, -42.822503	Construção de Paiol, guarita e ampliação de muro para a guarda municipal	02/12/2025	28/01/2027	69	Em Andamento
25110013	Avenida Nero da Silva Bittencourt	Jacaroá	-22.937380, -42.801212	Construção de travessias de rede de drenagem para águas pluviais	25/11/2025	28/11/2026	96	Em Andamento
25110007	Rua Athayde Parreiras	Centro	-22.916939, -42.819583	Construção do segundo pavimento da 82ª DP - Delegacia policial de Maricá	17/11/2025	28/11/2026	10	Em Andamento
25110006	Avenida Central (Fazenda pública Joaquim Piñero)	Espraiado	-22.900761, -42.708752	Terraplanagem na unidade escolar de ensino fundamental CEPT Pepe Mujica - Fazenda pública Joaquim Piñero	04/11/2025	29/09/2026	3	Em Andamento
25100006	Ruas Babaçu, Bouganville e Eucalipto.	Condado de Maricá	-22.897121, -42.790385	Construção de rede de drenagem	23/10/2025	28/01/2027	90	Em Andamento
25100002	Rua Leonardo José Antunes (Minha casa minha vida - Inoã)	Inoã	-22.904319, -42.923425	Muro de cercamento do Condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã.	12/11/2025	28/01/2027	11	Em Andamento
25090030	Ruas C, Iguapé, Paulo José Cesar, Dr. Rafael Lório, e Ilha Bela	São José do Imbassaí	-22.938812, -42.873708	Construção de rede de drenagem	29/09/2025	01/10/2026	71	Em Andamento
25090010	Rua Álvares de Castro (Prefeitura)	Centro	-22.919545, -42.821306	Edifício de apoio para manutenção e operação do paço municipal	08/09/2025	28/11/2026	67	Em Andamento
25090005	Região Divinéia	Barra de Maricá	-22.955649, -42.811342	Reurbanização da divinéia com rede de drenagem, calçamento e preparo de base.	08/09/2025	26/02/2027	18	Em Andamento
25090001	Rua Projetada (esquina com Ruas Joaquim Alves Fontes e dos Gaturanos)	Flamengo	-22.907008, -42.807118	Construção de muros de contenção para estabilização de calçada.	01/09/2025	28/01/2027	68	Em Andamento
25080010	Ruas Nova Friburgo, Bom Jardim, Cambuci e Volta Redonda	Caxito	-22.876675, -42.803804	Construção de rede de drenagem	19/08/2025	26/02/2027	56	Em Andamento
25080007	Ruas Nilópolis e Angra dos Reis	Ubatiba	-22.879364, -42.804009	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada	11/08/2025	01/10/2026	87	Em Andamento
25040004	Condomínio Residencial Carlos Mariguella (Minha Casa Minha Vida)	Chácaras de Inoã	-22.945552, -42.952884	Serviço de manutenção geral nas dependências do condomínio Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu	03/04/2025	28/01/2027	98	Em Andamento
25020023	Rua Nicolas Paes Urupukina	Chácaras de Inoã	-22.932229, -42.948787	Construção de rede de dreangem, colocação de meoi-fio e confecção de calçada	06/03/2025	01/10/2026	66	Em Andamento

ORDEN DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	LOCALIZAÇÃO	OBJETO DA EXECUÇÃO	INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	PERCENTUAL EXECUÇÃO	SITUAÇÃO
25020014	Loteamento Santa Paula	Santa Paula	-22.895578, -42.925350	Colocação de meio-fio, confecção de calçada e construção de rede de drenagem	31/01/2025	28/11/2026	64	Em Andamento
24070025	Ruas 26, Rebeca U. Garcia, Igor P. Urupukina e Carlos Gustavo G. Paes	Chácaras de Inoã	-22.931548, -42.949459	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada	30/07/2024	28/01/2027	59	Em Andamento
24000080	Rua 13, 28 e Kawan	Chácaras de Inoã	-22.935390, -42.952718	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada	02/04/2024	29/10/2026	43	Em Andamento
DADOS ATUALIZADOS EM 01/09/2026								