PREFEITURA DE MARICÁ

DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS POR BAIRROS - DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS

IDENTIFICAÇÃO / Nº CONTRATO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	OBJETO DA OBRA	LOCALIZAÇÃO	BAIRRO	GEOLOCALIZAÇÃO	EMPRESA / EXECUÇÃO	VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO TOTAL EXECUTADO E PAGO	DATA INÍCIO DA OBRA	DATA DE REINÍCIO DA OBRA	PREVISÃO DE TÉRMINO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO FINAL VIGÊNCIA	PERCENTUAL CONCLUÍDO	SITUAÇÃO
82/2025	4833/2023	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANISTA POR UM DIA DO SPAR	Rua Dez, - Inoa - SPAR	INOA - SPAR	22°53'54.8"S 42°55'47.3"W	SN CONSTRUÇÕES	R$ 1.108.872,24	R$ 593.015,86	26/09/2025		25/10/2026	25/10/2026	53,5%	ANDAMENTO

DADOS ATUALIZADOS EM 07/08/2026